

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
\$12'808,230.00 (DOCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS. 00/100 M.N.)

Fecha de actualización: 10/10/2017
05/08/2018

Trimestre: 11o.

En Superior y Superior (Educación Superior) Ejercicio Fiscal Reportado: 2018

Indicador tipo II, equipamiento y obra exterior de la Unidad Académica Vicente Guerrero, Costa, de la

Unidad la planta baja del edificio académico de la sede y con ello permitir ampliar la matrícula ya que unificar, a los bloques sustantivos y los facultades, mejorando la imagen urbana del entorno donde se

B	Modalidad C	Modalidad D	Total
			11,408,230.00
			1,400,000.00
0.0	0.0	0.0	12,808,230.00

No. Acadm	Acadm	Recurso total asignado 2015	Rubro	Monto asignado por Rubro	Monto Ejercido											TOTAL DEL MONTO EJERCIDO 2015	MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado	
					Monto reportado en 2015														
					Trimestres														
1a. 15 de abril	2a. 15 de julio	3a. 15 de octubre	4a. 15 de enero de 2016	5a. 15 de abril de 2016	6a. 15 de julio de 2016	7a. 15 de octubre de 2016	8a. 15 de enero de 2017	9a. 15 de abril de 2017	10a. 15 de julio de 2017	11a. 15 de octubre de 2017									
Obra	1.1.1	11,408,230.00	Obra	\$ 11,075,951.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 2,914,949.96	\$ 798,176.99	\$ 4,217,000.26	\$ 2,934,948.22	\$ 116,679.00	\$ 16,941,863.28	134,308.11	99%
	Indirectos		\$ 332,278.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 87,448.00	\$ 154,046.81	\$ -	\$ -	\$ 40,484.00	\$ 333,979.49	299.08	100%
Equi.	1.2.1	1,400,000.00	Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	0%
	Equipamiento		1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,400,000.00	0%
GRAN TOTAL				12,808,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 3,002,398.02	\$ 952,223.80	\$ 4,217,000.26	\$ 2,975,448.22	\$ 204,164.30	\$ 17,343,863.56	1,534,687.19	88%

FORMEONIZADO DEL ALCANCE DE METAS (Impacto Académico) para de la matrícula otorgada por programas educativos beneficiado con la ejecución del Proyecto Ajustado apoyado con el ProCIEES 2015.

ICA TIPO II, SE AMPLIARÁ LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN A ESTUDIANTES, YA QUE SE CONTARÁ CON 4 AULAS MÁS, CENTRO DE CÓMPUTO Y BIBLIOTECA, CON LO QUE PARA EL CICLO 2016-2017 SE CONCENTRARÁN LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD ACADÉMICA EN UN SOLO ESPACIO Y SE PODRÁN ATENDER 420 ESTUDIANTES EN

INFORME TÉCNICO
Se realizaron con recursos del ProCIEES 2015 indicando su avance físico y financiero.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS
1. DEBIDO A QUE AMBAS SE EJECUTARÁN EN UN MISMO CONTRATO DE OBRA Y ESTARÁN INTEGRADAS EN LOS AVANCES DE LA OBRA.

MTRA. ADRIANA MENDOZA MORALES
DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN,
DESARROLLO Y EVALUACIÓN
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

LIC. ADELAMÉN DEZ MARTÍNEZ
RECTOR (A)

LIC. CALLES MARCOS ALBERTO HERNÁNDEZ
CONTADOR INTERNO
RESPONSABLE DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO (CONTROLAÚ)

acciones para el logro del objetivo general descrita, así como el monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, el proyecto ajustado y a los Informes Financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reflejar el gasto específico de cada período en particular.

RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUE LA RESERVARÁ PARA CUALQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA TIENE QUE ESTAR DEBIDAMENTE

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)

Fecha de actualización:	10/10/2017
Trimestre:	11a.
Ejercicio Fiscal Reportado:	2015

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO

Programa: Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Educación Superior)

Nombre del Proyecto General: Construcción de la construcción del Edificio 3 de la Unidad Académica tipo II, equipamiento y obra exterior de la Unidad Académica Vicente Guerrero, Centla, de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco.

No. Acción	Tipo de Documento de Pago	R.F.C.	No. de Folio	Objeto de Crédito	Descripción de Obra (Construcción), Bienes o Servicios en Documento de Pago	Trimestre en que se Informa	Obra (Construcción), Bienes o Servicios Adquiridos			Obra (Construcción), Bienes o Servicios por Adquirir	
							Cometido	Cuota Unitaria	Costo Total	Cantidad / Unidades por adquirir	Monto por adquirir
CONSTRUCCIÓN									\$ 11,075,942.46		
1.1.1	Factura	GV970708Q99	363	4	Construcción, pago de anticipo	7a.	1	\$ 2,924,949.99	\$ 2,924,949.99	INDETERMINADO	\$ 2,924,949.99
1.1.1	Factura	GV970708Q99	373	4	Construcción, Estimación 1	7a.	1	\$ -	\$ -		\$ 2,924,949.99
1.1.1	Factura	GV970708Q99	375	4	Construcción, Estimación 2	8a.	1	\$ 392,892.63	\$ 392,892.63		\$ 7,708,108.55
1.1.1	Factura	GV970708Q99	376	4	Construcción, Estimación 3	8a.	1	\$ 348,284.36	\$ 348,284.36		\$ 7,492,824.49
1.1.1	Factura	GV970708Q99	384	4	Construcción, Estimación 4	9a.	1	\$ 239,898.19	\$ 239,898.19		\$ 7,062,926.30
1.1.1	Factura	GV970708Q99	389	4	Construcción, Estimación 5	9a.	1	\$ 1,564,982.51	\$ 1,564,982.51		\$ 5,498,943.79
1.1.1	Factura	GV970708Q99	390	4	Construcción, Estimación 6	9a.	1	\$ 264,899.11	\$ 264,899.11		\$ 5,234,044.68
	Factura	GV970708Q99	392	4	Construcción, Estimación 7	9a.	1	\$ 2,044,237.48	\$ 2,044,237.48		\$ 3,188,282.16
	Factura	GV970708Q99	393	4	Construcción, Estimación 8	10a.	1	\$ 481,248.72	\$ 481,248.72		\$ 2,707,033.44
	Factura	GV970708Q99	396	4	Construcción, Estimación 9	10a.	1	\$ 32,384.13	\$ 32,384.13		\$ 2,674,649.31
	Factura	GV970708Q99	399	4	Construcción, Estimación 10	10a.	1	\$ 78,378.06	\$ 78,378.06		\$ 2,596,271.25
	Factura	GV970708Q99	400	4	Construcción, Estimación 11	10a.	1	\$ 154,324.27	\$ 154,324.27		\$ 2,441,946.98
	Factura	GV970708Q99	401	4	Construcción, Estimación 12	10a.	1	\$ 744,762.73	\$ 744,762.73		\$ 1,697,184.25
	Factura	GV970708Q99	402	4	Construcción, Estimación 13	10a.	1	\$ 204,128.27	\$ 204,128.27		\$ 1,493,055.98
	Factura	GV970708Q99	405	4	Construcción, Estimación 14	10a.	1	\$ 1,077,782.49	\$ 1,077,782.49		\$ 388,023.54
	Factura	GV970708Q99	413	4	Construcción, Estimación 15	10a.	1	\$ 147,983.53	\$ 147,983.53		\$ 230,040.07
	Factura	GV970708Q99	414	4	Construcción, Estimación 16	11a.	1	\$ 30,431.89	\$ 30,431.89		\$ 219,608.18
	Factura	GV970708Q99	415	4	Construcción, Estimación 17	11a.	1	\$ 49,728.18	\$ 49,728.18		\$ 169,880.36
	Factura	GV970708Q99	416	4	Construcción, Estimación 18*	11a.	1	\$ -	\$ -		\$ 169,880.36
	Factura	GV970708Q99	417	4	Construcción, Estimación 19*	11a.	1	\$ -	\$ -		\$ 169,880.36
	Factura	GV970708Q99	418	4	Construcción, Estimación 20	11a.	1	\$ 38,820.13	\$ 38,820.13		\$ 124,060.23
SUBTOTAL CONSTRUCCIÓN									\$ 18,942,843.28		\$ 124,060.23
INDIRECTOS									\$ 332,178.54		
1.1.1	Factura	IT981103799	4283	4	Construcción, Indirectos ITFE	7a.	1	\$ 57,448.49	\$ 57,448.49	INDETERMINADO	\$ 244,830.55
	Factura	IT981103799	4464	4	Construcción, Indirectos ITFE	8a.	1	\$ 104,846.82	\$ 104,846.82		\$ 140,783.54
	Factura	IT981103799	4492	4	Construcción, Indirectos ITFE	8a.	1	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00		\$ 98,783.54
	Factura	IT981103799	4899	4	Construcción, Indirectos ITFE	11a.	1	\$ 49,000.00	\$ 49,000.00		\$ 58,783.54
1.1.1	Factura	IT981103799	4199	4	Construcción, Indirectos ITFE	11a.	1	\$ 28,484.49	\$ 28,484.49		\$ 18,299.55
1.1.1	Factura	IT981103799	4275	4	Construcción, Indirectos ITFE	11a.	1	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00		\$ 399.05
SUBTOTAL INDIRECTOS									\$ 332,178.54		\$ 299.05
EQUIPAMIENTO									\$ 1,400,000.00		\$ 1,400,000.00
TOTAL									\$ 20,674,991.82		\$ 1,694,059.28

* Estimación presentada en "CEROS" debido a la falta de avance físico registrado en el momento que esta se emite, con fundamento en el Art. 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Lic. Rosa María Torres Fócil
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Mtra. Adriana Jiménez Aranda
DIRECTORA DE PLANEACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN

Lic. Adelfo Méndez Martínez
RECTORA

Lic. Carlos Mario Acosta Hdez.
CONTADOR INTERNO

NOTA:
La información proporcionada en este Formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descritos, así como el monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, el proyecto ajustado y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, sino deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUE LA REQUIERARA PARA CUALQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.

